

MØTEREFERAT

Møte vedr.:	Anleggsarbeid ved Solborg barnehage	Møte nr.:			
Møtested:	Solborg barnehage	Dato:	23.10.2019	Tid	09.00
Referent:	Margrete Stople				
Neste møte:		Dato:		Tid:	

Firma / Fagområde	Navn	Epost	Til- stede	Ref til	Innk. neste møte
Solborg barnehage	Wenche V. Kristiansen	solborg.barnehage@solborg.fhs.no	x	x	
Solborg barnehage	Wenche N. Sørensen	solborg.barnehage@solborg.fhs.no	x	x	
FAU Solborg barnehage	Jan Terje Omdal	jantomdal@gmail.com	x	x	
Solborg folkehøgskole	Mindor Vårvik	mindor.vaarvik@solborg.fhs.no	x	x	
Solborg folkehøgskole	Bjarte Steinnes	bjarte.steinnes@solborg.fhs.no	x	x	
Solborgmarka	Margrete U Stople	margrete@imikirken.no	x	x	
Teknaconsult	Benjamin Pettersen	benjamin@teknaconsult.no		x	

Nr	Sak	Ansvar	Frist
1.	Informasjon om planlagt utbygging		
	Margrete informerte generelt om planlagt utbygging innenfor området som ble regulert i reguleringsplan « <i>Detaljregulering for Solborg</i> »; skolebygg til KFskolen, bofellesskap til Stavanger kommune, ny adkomstvei, VA- anlegg, fortau og ny felles adkomst ved Tjensvollveien. Se vedlagt landskapsplan som viser denne oversikten.		
2.	Anleggsarbeid ved Solborg barnehage		
	Det er forutsatt at fortau skal etableres langs Solborgveien, før nye bygg kan tas i bruk innenfor området. Det er nå gitt tillatelse til igangsettelse av anleggsarbeidet. Teknaconsult er engasjert for å lede prosjektet. Stangeland Maskin er ansvarlig for utføring. Arbeidet forventes igangsatt i kommende uke. Arbeidet med fortau utføres i sammen med ny adkomstvei til tomt til bofellesskap og nytt VA- anlegg. Samlet forventes dette arbeidet å pågå i 6-8 måneder, men fortau ferdigstilles først.		
3.	Konsekvenser for uteområdet for Solborg barnehage		
	Areal til fortau med 3 meter bredde, må avstås fra barnehagens uteanlegg. Mur og gjerde langs nytt fortau vil utføres nokså likt som i dag.		

Nr	Sak	Ansvar	Frist
	<p>Under anleggsgjennomføringen vil sonen gjerdes inn. Tilgang til anleggsområdet vil skje fra arealet satt av til fortau. Se vedlagt tegninger av fortau sammenstilt med flyfoto.</p> <p>Anleggsarbeidet vil skje på dagtid, og er vurdert å ikke utløse krav om skjermingstiltak.</p>		
4.	Merknader fra møte til byggeleder		
	<p>Følgende bemerkes i møte: Sikkerhet for barna er svært viktig. Gjerde langs uteområde må godt både i anleggstiden og ved ferdigstilt anlegg. OBS at gjerdet må gå helt ned til bakken slik at ingen kan komme under gjerdet. OBS at gjerdet ikke må kunne klatres på.</p> <p>Anlegget berører trolig flere trær; kastanjetre og noen grantrær. Barnehagen ser på trærne som en ressurs, og vil beholde de om mulig. Samtidig må de ikke stå i fare for å velte ved mye vind.</p> <p>Barnehagen går ofte på tur, og det vil være av stor verdi å ha en åpen gangforbindelse langs Vestborg, videre langs svømmehallen opp mot Tjensvoll skole.</p>		
5.	Kontaktpersoner fremover		
	<p>Teknaconsult Benjamin Pettersen benjamin@teknaconsult.no Mob: 46 78 69 14</p> <p>Solborgmarka Margrete Urdal Stople margrete@imikirken.no Mob: 41 51 84 25</p>		